



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๗)

.....

เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล/ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ) จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๗) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวอัจฉราภรณ์ สนพलय)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหันตะเภา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นศาลานาประจวบ จุดสิ้นสุดเขตหนองขนาน (บ้านนายสง พิมพ์สุวรรณ์) (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๔๒,๑๐๐	หมู่ที่ ๑๐ บ้านหันตะเภา	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ)
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านป้อพันงู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นที่ดินนายประสงค์ บุญคง จุดสิ้นสุดบ้านนายสง บุญคง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๒๖,๔๐๐	หมู่ที่ ๑๑ บ้านป้อพันงู	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ)
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นที่ดินนางสนธยา สวณแก้ว จุดสิ้นสุดบ้านนางเอื้อน หลวงสุนทร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคใหญ่	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ)
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเกตุ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบ้านนางไสว กลิ่นสว่าง จุดสิ้นสุดบ้านนายมี กลิ่นสว่าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเกตุ	ดำเนินการแล้ว (๑๔๐,๐๐๐)	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ)
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบ้านนางเย็น พรหมพราย จุดสิ้นสุดเขตเทศบาลตำบลหนองจอก (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๗๕,๖๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทบ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๖	โครงการก่อสร้างเสริมคัน รางส่งน้ำ รูปตัว U หมู่ที่ ๑๐ บ้านหันตะเภา	ก่อสร้างเสริมคันรางส่งน้ำ รูปตัว U สูง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะยาว ๗๐ เมตร จุดเริ่มต้นช่วงคลองชลประทาน สาย ๓ จุดสิ้นสุด ที่นาป่าขี้ม (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๗๘,๕๐๐	หมู่ที่ ๑๐ บ้านหันตะเภา	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ)
๗	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบ้านนายกัน จุดสิ้นสุดบ้านนายพะเยา ชุมกระมล (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๕๕,๑๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ)
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหันตะเภา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นช่วงบ้านนางสรญา ศิลปธร จุดสิ้นสุดช่วงบ้านนางแก้ว แคใหญ่ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๑๕,๒๐๐	หมู่ที่ ๑๐ บ้านหันตะเภา	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (กันเงินฯ ปี ๖๖)
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อพันงู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นช่วงที่ไร่นายเสียม ทัพสุข จุดสิ้นสุดคั่นคลองชลประทานดี ๙ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๘๖,๙๐๐	หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อพันงู	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (กันเงินฯ ปี ๖๖)
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อพันงู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นช่วงบ้านนายประเสริฐ บุญคง จุดสิ้นสุดช่วงบ้านนางสาวอนง จันทรีบุตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๕๑,๒๐๐	หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อพันงู	ดำเนินการแล้ว (๑๘๗,๐๐๐)	กองช่าง (กันเงินฯ ปี ๖๖)
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๖ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นช่วงบ้านนายวิเชียร โพธิ์ศาล จุดสิ้นสุดช่วงบ้านนายด้วน วาดวง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๖๕,๓๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	ดำเนินการแล้ว (๑๖๕,๐๐๐)	กองช่าง (กันเงินฯ ปี ๖๖)
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๓.๕๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นช่วงบ้านนายอลงกรณ์ ฤทธิ์บัว จุดสิ้นสุด ช่วงบ้านนายเอกสิทธิ์ บัวหลวง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๐๘,๖๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	ดำเนินการแล้ว (๓๕๒,๐๐๐)	กองช่าง (กันเงินฯ ปี ๖๖)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นช่วงที่โรงงานกรรม สุขมาก จุดสิ้นสุดช่วงที่ นายนายมานพ เกิดแสง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๓๖๑,๒๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (กัณเงินฯ ปี ๖๖)
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเกตุ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๘๒.๕๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นช่วงบ้านนายเฉลิม เพชรงาม จุดสิ้นสุดช่วงบ้านนายสุชาติ เกตุแก้ว (รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๕๕,๙๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเกตุ	ดำเนินการแล้ว (๒๕๕,๐๐๐)	กองช่าง (กัณเงินฯ ปี ๖๖)
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นช่วงคลองทั้งน้ำชลประทาน (ดี ๘) จุดสิ้นสุด ช่วงที่นายนานา นิตรา แยม่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๒๕,๘๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทบ	ดำเนินการแล้ว (๔๒๕,๐๐๐)	กองช่าง (กัณเงินฯ ปี ๖๖)
๑๖	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U หมู่ที่ ๑ บ้านคลองสายหนึ่ง	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร ระยะยาว ๑๓๐ เมตร (ไม่รวมระยะวางท่อ) จุดเริ่มต้นช่วงที่นานาภรณ์ คล้อยคล้าย จุดสิ้นสุดช่วงที่นางพริ้มล ทองขาว (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๓๓๗,๘๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านคลองสายหนึ่ง	ดำเนินการแล้ว (๓๓๗,๐๐๐)	กองช่าง (กัณเงินฯ ปี ๖๖)
๑๗	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคใหญ่	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร ระยะยาว ๑๓๐ เมตร (ไม่รวมระยะวางท่อ) จุดเริ่มต้นช่วงคลองเลีย่ววังของนายเฉลิม บานแยม จุดสิ้นสุดช่วงที่นานาภรณ์ คล้อยคล้าย (รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๓๘,๘๐๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคใหญ่	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (กัณเงินฯ ปี ๖๖)
๑๘	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยยาง	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร ระยะยาว ๑๖๐ เมตร (ไม่รวมระยะวางท่อ) จุดเริ่มต้นช่วงที่เรือนจำอำเภอ ภูพาน จุดสิ้นสุด ช่วงที่นางอำพร แก้วอำไพ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๑๖,๙๐๐	หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยยาง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (กัณเงินฯ ปี ๖๖)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๑๙	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเกตุ	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร ระยะยาว ๑๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นช่วงบ้านนายผล มิ่งแมน จุดสิ้นสุดช่วงบริเวณที่ไร่ นางบังเอิญ แสนศรี (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๖๐,๘๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเกตุ	ดำเนินการแล้ว (๒๔๗,๐๐๐)	กองช่าง (กันเงินฯ ปี ๖๖)
๒๐	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเตาปูน	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๗๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นช่วงสามแยกบ้านคำชุมชน จุดสิ้นสุดช่วง บ้านนางผ่องมะกา เอี่ยมสะอาด (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๙๒,๙๐๐	หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเตาปูน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (กันเงินฯ ปี ๖๖)
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเกตุ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๕.๕๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นศาลเจ้า จุดสิ้นสุดช่วงบ้านนางสมจิตร เกตุแก้ว (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๑๐,๖๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเกตุ	ดำเนินการแล้ว (๒๐๗,๐๐๐)	กองช่าง (ขยายเวลาการ เบิกจ่ายฯ ปี ๖๖)
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๓๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นที่ไร่นายชยากรณ์ แจ้งเรือง จุดสิ้นสุดที่ไร่บางผกากรอง แจ้งเรือง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๖๙,๖๐๐	หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยยาง	ดำเนินการแล้ว (๑๖๖,๐๐๐)	กองช่าง (ขยายเวลาการ เบิกจ่ายฯ ปี ๖๖)
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๖๙.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๙.๕๐ ตาราง เมตร จุดเริ่มต้นช่วงที่นายสมยา แซ่ม้อย จุดสิ้นสุดคลองชลประทานดี ๘ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๘๕,๔๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทบ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (ขยายเวลาการ เบิกจ่ายฯ ปี ๖๖)
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณช่วงบ้าน ส.จ.ณรงค์ กริขเพชร-บ้านนายอำนาจ คชฤกษ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๔๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (เงินสะสม ปี ๖๗)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณช่วงที่นานายมานพ เกิดแสง-ที่นานางปัญญา สุกมาก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) (ต่อจากข้อบัญญัติงบประมาณฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)	๑๘๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (เงินสะสม ปี ๖๗)
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเกตุ- บ้านหนองศาลา	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า ๓๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๕๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเกตุ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (เงินสะสม ปี ๖๗)
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณช่วงที่นานางนิศตรา แย้มอุ้น-เขตคลอง ชลประทาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) (ต่อจากข้อบัญญัติงบประมาณฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)	๔๙๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทาบ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (เงินสะสม ปี ๖๗)
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นายศิริ ศิลป- บริเวณบ้านนางจะแวง พักเรือน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๙๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อพัง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (เงินสะสม ปี ๖๗)
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณช่วงที่นายวิรัช นิลเถื่อน-บ้านนางอนงค์ สังข์ประเสริฐ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๕๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อพัง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (เงินสะสม ปี ๖๗)
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณช่วงที่นายรมย์ ทิมทวีป-บ้านตาตอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเตาปูน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (เงินสะสม ปี ๖๗)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๓๑	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U บริเวณช่วง ที่นานาพรวิมล ทองขาว- ที่นานายดาวเรือง อ่อนนุ่ม	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะยาว ๑๘๕ เมตร (ไม่รวมระยะ วางท่อ) (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) (ต่อจากข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)	๔๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านคลองสายหนึ่ง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (เงินสะสม ปี ๖๗)
๓๒	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U บริเวณข้าง สหกรณ์เครดิตยูเนียน หนองเกตุ	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	๙๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเกตุ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (เงินสะสม ปี ๖๗)
๓๓	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U บริเวณช่วง บ้านนายยนต์ อรรถชัย-ที่นา นายไพร บุญรอด	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะยาว ๑๓๕ เมตร (ไม่รวมระยะ วางท่อ) (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๐๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคใหญ่	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (เงินสะสม ปี ๖๗)
๓๔	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเตาปูน	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๖๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเตาปูน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (เงินสะสม ปี ๖๗)
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันลำห้วยทบ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตารางเมตร	๑,๘๑๗,๒๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทบ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นานา-ทางรถไฟ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร	๒,๒๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๓๗	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อพันงู	เปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน โดยมีขนาดท่อ PVC Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความยาวรวม ๑,๓๓๖ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๒๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อพันงู	ดำเนินการแล้ว (อยู่ระหว่างการ เบิกจ่าย)	กองช่าง (เงินสะสม ปี ๖๖)
๓๘	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคใหญ่	เปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน โดยมีขนาดท่อ PVC Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความยาวรวม ๑,๕๔๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๘๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคใหญ่	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (เงินสะสม ปี ๖๖)
๓๙	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเตาปูน	เปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน โดยมีขนาดท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความยาวรวม ๑,๒๓๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๘๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเตาปูน	ดำเนินการแล้ว (๑๘๔,๐๐๐)	กองช่าง (เงินสะสม ปี ๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ (ข้อบัญญัติฯ)
๑	โครงการคัดแยกขยะ	ดำเนินการโครงการคัดแยกขยะ เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้อง ใช้ในโครงการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็น	๕,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติฯ)
๒	โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน	ดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ เยาวชน เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๔๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๒๕,๖๔๕.๖๖)	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติฯ)
๓	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	ดำเนินการโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ต้องใช้ในโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๔๔,๙๒๖)	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติฯ)
๔	โครงการปฐมนิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	ดำเนินการโครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจอก เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๕,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติฯ)
๕	โครงการประชุมผู้ปกครอง	ดำเนินการโครงการประชุมผู้ปกครอง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๕,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติฯ)
๖	โครงการป้องกันระวังภัย สำหรับเด็ก	ดำเนินการโครงการป้องกันภัยสำหรับเด็ก เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติฯ)
๗	โครงการเปิดบ้านปฐมวัย	ดำเนินการโครงการเปิดบ้านปฐมวัย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๑๘,๗๖๒)	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติฯ)
๘	โครงการฝึกมีประโยชน์	ดำเนินการโครงการฝึกมีประโยชน์ เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้อง ใช้ในโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติฯ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๙	โครงการยืมสววยใส่ใสใจ มารยาท	ดำเนินการโครงการยืมสววยใส่ใสใจมารยาท เช่น คำวิสาขบูชา จำเป็นต้องใช้ในโครงการ คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม คำอาหารและ คำใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๕,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๔,๔๐๐)	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติฯ)
๑๐	โครงการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา	ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เช่น คำวิสาข บูชาที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม คำอาหารและคำใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติฯ)
๑๑	โครงการวันแม่แห่งชาติ	ดำเนินการโครงการวันแม่แห่งชาติ เช่น คำวิสาขบูชาที่จำเป็นต้องใช้ ในโครงการ คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม คำอาหารและคำใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๕,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติฯ)
๑๒	โครงการวันไหว้ครู	ดำเนินการโครงการวันไหว้ครู เช่น คำวิสาขบูชาที่จำเป็นต้องใช้ใน โครงการ คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม คำอาหารและคำใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๕,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติฯ)
๑๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	ดำเนินการโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจอก เช่น คำวิสาขบูชาที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม คำอาหารและคำใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติฯ)
๑๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยเด็กปฐมวัย	ดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย เช่น คำวิสาข บูชาที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม คำอาหารและคำใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติฯ)
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (คำอาหารกลางวัน)	การบริหารสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอกเป็นคำอาหารกลางวัน	๒๔๙,๘๘๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๑๗,๐๒๐)	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติฯ)
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	การบริหารสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอกเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๕๙,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๖๒,๔๒๔)	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติฯ)
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	การบริหารสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๒๕,๐๖๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติฯ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๑๘	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กก่อนอนุบาล และเด็ก ป.๑-ป.๖ จำนวน ๒๐๐ วัน ให้กับ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองบัว โรงเรียนบ้านหนองเกตุและโรงเรียนบ้านหันตะเภา	๗๔๐,๐๐๐	โรงเรียนวัดหนองบัว โรงเรียนบ้านหนองเกตุ โรงเรียนบ้านหันตะเภา	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๓๗๘,๐๔๕)	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติฯ)
๑๙	อาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก จำนวน ๑ แห่ง และสำหรับเด็กก่อนอนุบาลและเด็ก ป.๑-ป.๖ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่อยู่ในพื้นที่ อบต.หนองจอก จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองบัว โรงเรียนบ้านหนองเกตุและโรงเรียนบ้านหันตะเภา	๓๓๐,๐๐๐	ศพด.หนองจอก โรงเรียนวัดหนองบัว โรงเรียนบ้านหนองเกตุ โรงเรียนบ้านหันตะเภา	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๘๘,๘๓๙.๖๖ ผูกพัน ๖๕,๔๔๖.๗๖)	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติฯ)

๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการให้บริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน
(๑) แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๑	การสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์	ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์หรือสัตว์เลี้ยง คัดเลือกขึ้นเพื่อการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	๕,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติฯ)
๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ	ดำเนินการโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติฯ)
๓	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	ดำเนินการโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติฯ)
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๔๓,๐๑๕)	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติฯ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๕	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน (ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	๒๐๐,๐๐๐	อบต. หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติฯ)
๖	โครงการส่งเสริม เกษตรกรไทย ใส่ใจสุขภาพ	๑. อบรมฟื้นฟู อสม. เรื่องแนวทางการดำเนินงานและความรู้เกี่ยวกับสารเคมีใน การทำงาน ๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ๓. ตรวจสอบสารเคมีในเลือดแก่เกษตรกรและผู้ใช้แรงงานพร้อมแจ้งผลการตรวจ ๔. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ใช้แรงงานกลุ่มเสี่ยง	๒๖,๐๓๐	รพ.สต. บ้านหนองบัว	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๑๒,๐๓๐)	รพ.สต.บ้านหนองบัว (สปสช.)/สำนักปลัด
๗	โครงการส่งเสริมโภชนาการ เด็กน้ำหนัก/ส่วนสูง ต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐาน	๑. ประเมินภาวะโภชนาการเด็ก น้ำหนัก ส่วนสูงความสมส่วนส่วนร่างกาย ๒. อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนถึง ๒ ขวบ ๓. อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เรื่องภาวะโภชนาการในเด็กและการประเมิน กราฟการเจริญเติบโต ๔. สนับสนุนนมกล่องและไข่ไก่ ให้แก่ เด็กอายุ ๒-๖ ปี ที่มีน้ำหนัก/ส่วนสูง ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๕. ส่งเสริมให้ อสม. เฝ้าระวังเด็กน้ำหนัก/ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ที่บ้านอย่าง ต่อเนื่อง ๖. ติดตามเฝ้าระวังและประเมินผลภาวะโภชนาการในเด็ก	๑๘,๓๗๐	รพ.สต. บ้านหนองบัว	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๑๗,๒๗๐)	รพ.สต.บ้านหนองบัว (สปสช.)/สำนักปลัด
๘	โครงการฟื้นฟูสาย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก	๑. ประชุมชี้แจงวางแผนการดำเนินงานโครงการ ๒. ให้ความรู้แก่เด็กในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและการแปรงฟันที่ถูกรวิธี ๓. การให้บริการตามความจำเป็น ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก การเคลือบ ฟลูออไรด์วานิช การอุดฟันการถอนฟัน ๔. การบันทึกข้อมูลผลการตรวจสุขภาพช่องปากโปรแกรม HOSXP ๕. สรุปผลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐,๘๗๐	รพ.สต. บ้านหนองบัว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รพ.สต.บ้านหนองบัว (สปสช.)/สำนักปลัด
๙	โครงการส่งเสริมพัฒนา ทักษะชีวิตเด็กวัยเรียน วัยรุ่น	๑. ประสานงานกับโรงเรียนทั้ง ๒ โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการจัดอบรมแกนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๔๐ คน ๓. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ	๔,๙๒๐	รพ.สต. บ้านหนองบัว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รพ.สต.บ้านหนองบัว (สปสช.)/สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ
๑๐	โครงการหน่วยสตรีทางไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม	๑. ประชุมชี้แจงโครงการ ๒. อบรมแกนนำสตรี จำนวน ๗๐ คน ๓. จัดมุมให้ความรู้และสถิติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ๔. ในรายที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับคำแนะนำได้อย่างถูกต้อง ๕. สรุปผลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ	๑๗,๖๒๐	รพ.สต. บ้านหนองบัว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รพ.สต.บ้านหนองบัว (สปสช.)/สำนักปลัด
๑๑	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ อสม.	๑. อบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ อสม. ๒. ประเมินการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) แต่ละคนโดยการฝึกทำทุกคน ๓. ติดตามและการซ่อมหรือทบทวน เพื่อให้เกิดความชำนาญและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ๔. ประเมินผลโครงการ	๙,๕๓๐	รพ.สต. บ้านหนองบัว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รพ.สต.บ้านหนองบัว (สปสช.)/สำนักปลัด
๑๒	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างไร ให้เป็นสุขกับโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง	๑. ตรวจภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง นำผล LAB มาวิเคราะห์เพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ๒. อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มโรคเรื้อรังที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีลงและต้องได้รับการติดตาม ๓. ติดตามประเมินผลจากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการซ้ำ ๖ เดือน	๑๘,๐๓๐	รพ.สต. บ้านหนองบัว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รพ.สต.บ้านหนองบัว (สปสช.)/สำนักปลัด
๑๓	โครงการค้นหาและควบคุมโรควัณโรค	๑. จัดอบรมฟื้นฟู ให้ความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรค ๒. ค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ๓. ดำเนินการส่งต่อผู้ที่ตรวจพบความผิดปกติ ๔. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ	๖,๔๔๐	รพ.สต. บ้านหนองบัว	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๖,๔๔๐)	รพ.สต.บ้านหนองบัว (สปสช.)/สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๑๔	โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง	๑. จัดเตรียมกลุ่มเป้าหมายที่ต้องตรวจคัดกรอง ให้กับ อสม. ๒. ประชุมเตรียมชี้แจง อสม. ทบทวนความรู้ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตรับผิดชอบของตัวเอง ๓. อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ อสม. จำนวน ๔๓ คน เพื่อร่วมดำเนินงานคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๔. ประสานภาคีเครือข่าย เช่น ผู้นำชุมชน อสม. เพื่อขอความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในชุมชน ๕. จัดทำแผนปฏิบัติงานลงพื้นที่คัดกรองในชุมชนพร้อมประชาสัมพันธ์การคัดกรองความเสี่ยง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมคัดกรองผ่านเสียงตามสาย ๖. ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงแก่กลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้าน ๕ หมู่ พร้อมให้ความรู้ คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายในการดูแลสุขภาพรายบุคคล ๗. นำข้อมูลมาประมวลแยกประเภทกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย เพื่อให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรับการรักษาต่อไป ๘. ติดตามผลการวัดระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตของกลุ่มเสี่ยงในปีถัดไป	๑๐,๘๓๐	พื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต. บ้านหนองบัว (ม.๑/ม.๒/ม.๓/ ม.๔/ม.๑๔)	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๑๐,๘๓๐)	รพ.สต.บ้านหนองบัว (สปสช./สำนักปลัด
๑๕	โครงการเฝ้าระวังมะเร็งปอกมดลูกและมะเร็งเต้านม	๑. อบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งปอกมดลูกและมะเร็งเต้านมแก่สตรีอายุ ๓๐ ถึง ๗๐ ปี ๒. ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ปากมดลูกและมะเร็งเต้านมแก่สตรีอายุ ๓๐ ถึง ๗๐ ปี ๓. ผู้ตรวจสอบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและการรักษาที่ถูกต้อง	๒๔,๒๒๐	รพ.สต. หนองจอก (ม.๘/ม.๑๐/ม.๑๑/ ม.๑๒/ม.๑๓)	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย๒๔,๒๒๐)	รพ.สต.หนองจอก (สปสช./สำนักปลัด
๑๖	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูง	๑. ตรวจภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูง นำผล LAB มาวิเคราะห์เพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ๒. อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มโรคเรื้อรังที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีลงที่ต้องได้รับการติดตาม ๓. ติดตามประเมินผลจากการตรวจวิเคราะห์ภาวะทางห้องปฏิบัติการซ้ำ ๖ เดือน	๑๕,๔๘๐	รพ.สต. หนองจอก (ม.๘/ม.๑๐/ม.๑๑/ ม.๑๒/ม.๑๓)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รพ.สต.หนองจอก (สปสช./สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๑๗	โครงการศูนย์ ใต้สุขภาพ ช่องปาก	๑.อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐ คน โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น ๒. ตรวจสุขภาพในช่องปากและให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ๓. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	๒๕,๔๒๐	รพ.สต. หนองจอก (ม.๘/ม.๑๐/ม.๑๑/ ม.๑๒/ม.๑๓)	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๒๕,๔๒๐)	รพ.สต.หนองจอก (สพช.)/สำนักปลัด
๑๘	โครงการอาสาสมัคร สาธารณสุขร่วมใจต่อชีวิต ด้วย CPR	๑. อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการปฐมพยาบาล เบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ ๒. ประเมินผู้ช่วยในการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทั่วถึงที่มีการส่งต่อผู้ป่วยหรือ ผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์ ๓. สรุปผลการดำเนินงาน	๔,๙๘๐	รพ.สต. หนองจอก (ม.๘/ม.๑๐/ม.๑๑/ ม.๑๒/ม.๑๓)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รพ.สต.หนองจอก (สพช.)/สำนักปลัด
๑๙	โครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันภาวะข้อเข่า เสื่อมในกลุ่มผู้สูงอายุ	๑. ประชุมชี้แจงวางแผนการดำเนินงาน ๒. อบรมให้ความรู้แก่ อสม. เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม ๓. อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำลูกประคบสมุนไพร ๔. ดูแล ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ๕. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ.นท. และ อสม. จำนวน ๑ ครั้ง ๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	๑๓,๙๔๐	รพ.สต. หนองจอก (ม.๘/ม.๑๐/ม.๑๑/ ม.๑๒/ม.๑๓)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รพ.สต.หนองจอก (สพช.)/สำนักปลัด
๒๐	โครงการส่งเสริมโภชนาการ เด็กน้ำหนัก/ส่วนสูง ต่ำกว่าเกณฑ์	๑. ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนถึง ๒ ขวบ ๒. ให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องภาวะโภชนาการในเด็ก ๓. ประเมินภาวะโภชนาการเด็ก น้ำหนัก ส่วนสูงความสมส่วนของร่างกาย ๔. สนับสนุนอาหารเสริม นมกล่อง ให้แก่เด็กอายุ ๒-๖ ปี ที่มีส่วนสูง/น้ำหนัก ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๕. ส่งเสริมให้ อสม. ให้ความรู้และประเมินผลภาวะโภชนาการในเด็ก ๖. ติดตามเฝ้าระวังและประเมินผลภาวะโภชนาการในเด็ก	๑๙,๓๒๐	รพ.สต. หนองจอก (ม.๘/ม.๑๐/ม.๑๑/ ม.๑๒/ม.๑๓)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รพ.สต.หนองจอก (สพช.)/สำนักปลัด

๒.๓ กลยุทธ์การสนับสนุนการสงเคราะห์และสร้างสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	ดำเนินการโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ)
๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น คำสัตตอุปการณที่จำเป็นต้อง ในโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๓๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ)

๒.๓ กลยุทธ์การสนับสนุนการสงเคราะห์และสร้างสวัสดิการสังคม

(๒) แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการให้ ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มรายได้น้อย	ดำเนินการโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มรายได้น้อย	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ)

๒.๓ กลยุทธ์การสนับสนุนการสงเคราะห์และสร้างสวัสดิการสังคม

(๓) แผนงานงบกลาง งบงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินหลักประกันรายได้ ให้แก่ ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ ให้แก่ ผู้สูงอายุ) และระหว่างปี ที่มาขึ้นทะเบียนใหม่	๗,๘๖๘,๔๐๐	อบต.หนองจอก	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๓,๗๘๙,๘๐๐)	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ)
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เงินสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและระหว่างปีที่มาขึ้น ทะเบียนใหม่	๑,๐๘๒,๔๐๐	อบต.หนองจอก	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๕๒๕,๐๐๐)	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินเบี้ยยังชีพ ให้แก่ ผู้สูงอายุเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และระหว่างที่พักรักษาตัวเป็นใหม่	๓๖,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๑๘,๐๐๐ ผู้กัก ๓,๐๐๐)	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ)
๔	เงินสำรองจ่าย	ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสถานการณ์เกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสถานการณ์ภัยหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัย หรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม	๓๕๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ)

๒.๔ กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองจอก	ดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองจอก เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ)

๒.๕ กลยุทธ์การสร้างงานและพัฒนารายได้

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ต้องใช้ในโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๑๘,๓๑๐)	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ)
๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ต้องใช้ในโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๑	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก (ออล.)	ดำเนินการโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (ออล.) เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ)

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๑	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๑๐,๕๐๐)	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา พัฒนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเอกลักษณ์ท้องถิ่นและวันสำคัญต่าง ๆ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๑	โครงการเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระเจ้าอยู่หัวฯ	ดำเนินการโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น คำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติ)
๒	โครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ในงานพระนครคีรี-เมือง เพชรบุรี	เงินอุดหนุนส่วนราชการ ให้กับ อำเภอต่างๆ ตามโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	อำเภอเมืองเพชรบุรี	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐)	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติ)

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา พัฒนาบุคลากรพัฒนาวัฒนธรรม ประเพณีเอกลักษณ์ท้องถิ่นและวันสำคัญต่าง ๆ
(๒) แผนงานงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (เบิกจ่าย ๒๕๕๖-๕๗)	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๑	โครงการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือยาวตำบล หนองจอก	ดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลหนองจอก เช่น คำว่าสดุด อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๒๐๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก (สะพานบ้านหนองบัว)	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๒๕๕๖-๕๗)	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ)
๒	โครงการส่งเสริมการจัดงาน ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	ดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น คำขวัญสดุดอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก/ อำเภอท่ายาง	ดำเนินการแล้ว (งานของดีท่ายาง เบิกจ่าย ๔๐,๐๐๐)	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ)
๓	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม การอ่านสู่สังคมแห่งการ เรียนรู้ในชุมชน	ดำเนินการโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน เช่น คำขวัญสดุดอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ)
๔	โครงการส่งเสริมแหล่ง เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชนมาใช้ในการจัด การเรียนรู้	ดำเนินการโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการ จัดการเรียนรู้ เช่น คำขวัญสดุดอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคลากรและการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐)	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๑	โครงการ อบรมเคลื่อนที่ บริการประชาชน	ดำเนินการโครงการ อบรมเคลื่อนที่บริการประชาชน เช่น คำขวัญสดุดอุปกรณ์ที่จำเป็น ต้องใช้ในโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็น	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนสด ๑๐,๐๐๐)	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ)
๒	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	ดำเนินการโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เช่น คำขวัญสดุดอุปกรณ์ที่จำเป็น ต้องใช้ในโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็น	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนสด ๒๐,๐๐๐)	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๓	โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน	ดำเนินการโครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน เช่น คำวิสตดูปรณที่จำเป็น ต้องใช้ในโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนลด ๑๐,๐๐๐)	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ)
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	ดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น คำวิสตดูปรณที่จำเป็นต้อง ใช้ในโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ)
๕	โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตย	ดำเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น คำวิสตดูปรณที่จำเป็นต้องใช้ใน โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนลด ๑๐,๐๐๐)	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ)
๖	โครงการบริหารอำนาจการ ศูนย์ประสานการ ปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน)	เงินอุดหนุนตามโครงการบริหารอำนาจการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ทำนอง ประจักษ์ปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน)	๑๒,๐๐๐	อบต.หนองจอก/ ทต.ท่ายาง	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๑๒,๐๐๐)	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ)

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคลากรและการปฏิบัติงาน
(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๑	การจัดทำระบบแผนที่ภาษี	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้สามารถ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	๒๐๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองคลัง (ข้อบัญญัติ)

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงาน
(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ภายใน อบต.หนองจอก	ก่อสร้างห้องน้ำภายใน อบต.หนองจอก (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๘๔,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๔๕๒,๐๐๐)	กองช่าง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

๕.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๑	โครงการประชุมประชาคม ท้องถิ่น	ดำเนินการโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เช่น คำสั่งอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก (๑๐ หมู่บ้าน)	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๓,๐๒๐)	สำนักงานสถิติ (ข้อบัญญัติ)

๕.๓ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูพื้นที่ เกิดสาธารณภัย	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูพื้นที่เกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก (๑๐ หมู่บ้าน)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักงานสถิติ (ข้อบัญญัติ)
๒	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาล	ดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๔,๐๐๐)	สำนักงานสถิติ (ข้อบัญญัติ)
๓	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองจอก	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองจอก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักงานสถิติ (ข้อบัญญัติ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองจอก	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก เช่น คำว่าชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม คำอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ)
๕	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร จัดตั้ง เช่น คำว่าชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการคำอาหารว่างและเครื่องดื่ม คำอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน บุคลากรและการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	เครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๙๐๐	อบต.หนองจอก	อยู่ระหว่างการจัดหาพัสดุ	สำนักงาน รับผิดชอบหลัก สำนักปลัด (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ ๑) มีมือจับนิบิต ๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น ๓) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	๑๒,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๑๑,๘๐๐)	กองคลัง (ซื้อบัญชี)
๒	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๓,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๒,๐๐๐)	กองคลัง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

(๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	เก้าอี้ทำงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว ๑) พนักพิงและเบาะนั่งหุ้มด้วยหนัง ๒) มีที่เท้าแขน ๓) ขาเก้าอี้เป็นแบบ ๕ แฉก หมุนได้รอบตัว	๑,๘๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ซื้อบัญชี)
๒	โต๊ะพับสแตนเลส	จัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส จำนวน ๕ ตัว ๑) ขนาดกว้าง ๗๕ x ยาว ๑๘๐ x สูง ๗๕ ซม.	๒๕,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๒๕,๐๐๐)	กองการศึกษาฯ (ซื้อบัญชี)

(๔) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ตู้เก็บจาน	จัดซื้อตู้เก็บจาน จำนวน ๑ ตู้ ๑) ขนาดกว้าง ๕๗ x ยาว ๑๒๐ x สูง ๘๐ ซม.	๘,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติ)

๒. ประสิทธิภาพของการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน บุคลากรและการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โต๊ะนักเรียน	จัดซื้อโต๊ะนักเรียน จำนวน ๓ ชุด ๑) โต๊ะเหลี่ยม ๑ ตัว ขนาด ๘๐x๘๐x๕๐ ซม. ๒) เก้าอี้ (คละสี) ๔ ตัว ขนาด ๒๙x๓๐x๕๐ ซม.	๒๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติ)

๓. ประสิทธิภาพของการเกษตร

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน บุคลากรและการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	เครื่องสูบน้ำ (แบบไดโว่)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (แบบไดโว่) จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติ)
๒	เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๔ เครื่อง	๓๖,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติ)

๕. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๕.๑ กลุ่มทรัพย์สินประเภททรัพย์สินในการบริหารงาน บุคลากรและการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานคณะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	เครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์ จำนวน ๑ ชุด (ติดตั้งหมู่ที่ ๓) ๑) เครื่องขยายเสียงพาเวอริคเซอร์ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ วัตต์ ๒) ไมโครโฟนพร้อมสาย	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติ)

๕. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ กลุ่มทรัพย์สินประเภททรัพย์สินในการบริหารงาน บุคลากรและการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	อบต.หนองจอก	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย ๒,๓๐๐)	สำนักงาน สำนักงาน (สำนักงานใหม่)

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	๔๘,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง (ข้อบัญญัติ)
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง (ข้อบัญญัติ)
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง (ข้อบัญญัติ)

(๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติ)
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติ)

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน บุคลากรและการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ลั่ววัตรระยะทาง	จัดซื้อลั่ววัตรระยะทาง จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
๒	ไม้สัดฟ้าพอลูมิเนียม	จัดซื้อไม้สัดฟ้าพอลูมิเนียม แบบซีก จำนวน ๑ ชุด	๕,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
๓	เพาวัตรระยะ	จัดซื้อเพาวัตรระยะ (สแตนเลส) จำนวน ๑ อัน	๕,๐๐๐	อบต.หนองจอก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)