



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก โดยเป็นไปตามข้อ ๔ และข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก จึงได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไป ได้แก่ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกได้มีความเห็น ข้อเสนอแนะและรับทราบในลำดับต่อไป

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๔ และข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๔๕๗๓๖๖ หรือเว็บไซต์ www.nongchok.go.th รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวอัจฉราภรณ์ สนปลาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	รายละเอียดโครงการ			รายละเอียดงบประมาณ		
	จำนวนโครงการตามแผนฯ	จำนวนโครงการอนุมัติงบประมาณ	จำนวนโครงการเบิกจ่าย	งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตร	๑๓๒	๑๐๓,๓๑๗,๑๒๐	๒๖	๒๖,๓๕๔,๓๐๐	๙	๑๙,๐๙๒,๙๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๑๔	๑๘,๒๙๘,๐๐๐	๗๑	๑๒,๖๔๑,๔๓๐	๕๔	๑๐,๖๔๒,๑๕๒.๒๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๗	๒,๘๕๐,๐๐๐	๓	๖๐,๐๐๐	๒	๓๐,๖๐๐
รวม	๒๕๓	๑๒๔,๔๖๕,๑๒๐	๑๐๐	๓๙,๐๕๕,๗๓๐	๖๕	๒๙,๗๖๕,๖๕๒.๒๓

๑. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๖) จำนวน ๒๕๓ โครงการ
๒. โครงการ/กิจกรรม อนุมัติงบประมาณ (ปี ๒๕๖๖) จำนวน ๑๐๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๓
๓. โครงการ/กิจกรรม เบิกจ่าย (ปี ๒๕๖๖) จำนวน ๖๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕

รายละเอียดประกอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หัวขั้ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านหันตะเภา จุดเริ่มต้นช่วงบ้านนางสรญา ศิลปศรี จุดสิ้นสุดช่วงบ้านนางแก้ว แคใหญ่ ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อพันงู จุดเริ่มต้นช่วงที่ไร่มาแสงยม ทัพสุข จุดสิ้นสุดคั่นคลองชลประทานที่ ๙ ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อพันงู จุดเริ่มต้นช่วงบ้านนายประเสริฐ บุญคง จุดสิ้นสุดช่วงบ้าน น.ส.อนง จันทบุตร ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว จุดเริ่มต้นช่วงบ้านนายวิเชียร โพธิ์ศาล จุดสิ้นสุดช่วงบ้านนายด่วน วาดวง ๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว จุดเริ่มต้นช่วงบ้านนายอลงกรณ์ ฤทธิ์บัว จุดสิ้นสุดช่วงบ้านนายเอกลีฬห์ บัวหลวง ๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว จุดเริ่มต้นช่วงที่ไร่นางนกวรรณ สุขมาก จุดสิ้นสุดช่วงที่นานายมานพ เกิดแสง	๒๑๕,๒๐๐ ๘๖,๙๐๐ ๑๙๑,๒๐๐ ๑๖๙,๓๐๐ ๔๐๘,๖๐๐ ๓๖๑,๒๐๐	- - - - -	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กันเงินฯ กันเงินฯ กันเงินฯ กันเงินฯ กันเงินฯ กันเงินฯ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หัวระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)		๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทบ สายทางแยกบ้านห้วยทบ ถึงเขตเทศบาลตำบลหนองจอก	๙๐๕,๐๐๐	๖๙๓,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว สายทางบ้านเอ็กชัย ถึงบ้านหนองมะม่วง	๑,๖๖๔,๐๐๐	๑,๒๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑๖. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว สายทางหน้าวัดหนองบัว	๓,๓๙๓,๐๐๐	๒,๔๙๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑๗. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเตาปูน สายหนองบ่อถึงหนองจอก	๕,๗๖๐,๐๐๐	๕,๗๕๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑๘. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านหันตะเภา ถนนสายบ้านหันตะเภา	๔,๓๒๐,๐๐๐	๔,๐๘๖,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑๙. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเกตุ จำนวน ๘๐ ชุด	๔,๑๑๐,๐๐๐	๓,๙๔๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๒๐. โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายใน อบต.หนองจอก	๔๘๔,๐๐๐	-	๑๒ เม.ย. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ท้วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา (ต่อ)	๒๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเขา สายพลกลางทุ่งบ่อพันงู	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑๙ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๒๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว สายกลางทุ่งบ้านหนองบัว ถึงบ้านคลองสายหนึ่ง	๒๕๓,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	๑๙ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๒๓. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเตาปูน	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๑๙ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๒๔. โครงการเปลี่ยนท่อเมน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อพันงู	๔๒๙,๐๐๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
			๒๕. โครงการเปลี่ยนท่อเมน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคใหญ่	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
			๒๖. โครงการเปลี่ยนท่อเมน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเตาปูน	๑๘๔,๐๐๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
			๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๗๘๙,๒๐๐	๗,๒๙๐,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๒. เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๐๑๔,๐๐๐	๑,๐๗๗,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๓. เบี้ยยังชีพผู้ช่วยเหลือ	๔๒,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๔. เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๑๐๕,๐๐๐	๖๓,๒๑๖	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	แผนงานงบกลาง	๕. เงินสำรองจ่าย	๓๕๐,๐๐๐	๘๓,๑๘๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ทั้งระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑. โครงการ อบต. เคลื่อนที่บริการประชาชน	๑๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
			๒. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
			๓. โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๐,๑๐๐	๑๙-๑๒ จ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๔. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๘,๐๖๕	๖ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๕. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	๑๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
			๖. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนของ อบต. ระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑-๓๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๗. โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๔,๐๒๕	๑-๒๘ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๘. การจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
			๑. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๒๙ จ.ค. ๖๕ - ๒ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๒. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การ อบต.หนองจอก	๕๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ท้วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน (ต่อ)	แผนงานการศึกษา	๓. โครงการฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.หนองจอก	๕๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
			๑. จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	๓๑๔,๒๕๖	๓๐๕,๔๔๘.๔๓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๒. โครงการคัดแยกขยะ	๑๐,๐๐๐	๖,๒๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๓. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๕,๐๐๐	๓๒,๒๒๗.๑๕	๑๔ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๔. โครงการปฐมวัยเทศบาลศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหนองจอก	๕,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๕. โครงการประชุมผู้ปกครองและ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	-	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ไม่ใช้งบประมาณ)
			๖. โครงการป้องกันรังภัย เด็กจมน้ำ	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
			๗. โครงการเปิดบ้านปฐมวัย	๕,๐๐๐	๔,๙๕๐	๑๗ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๘. โครงการฝึกซ้อมป้องกัน	๑๐,๐๐๐	๗,๔๐๖	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๙. โครงการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
			๑๐. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๘,๙๖๐	๕๘,๙๕๖	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๘,๙๐๐	๑๗,๕๔๒	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ทั้งระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	แผนงานการศึกษา (ต่อ)	แผนงานการศึกษา (ต่อ)	๑๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๖๐,๘๒๖	๒๓๖,๗๒๔	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑๓. เงินอุดหนุนการอบรม/ศึกษา นอกสถานที่	๖๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
			๑๔. เงินอุดหนุนกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
			๑๕. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	๗๒๘,๐๒๘	๗๐๑,๖๗๙	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑. การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๕,๐๐๐	-	๑-๓๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ไม่ใช้งบประมาณ)
		แผนงานสาธารณสุข	๒. โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
			๓. โครงการป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	๔๘,๔๔๙.๕๐	๒๖ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๔. โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๕. เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ท้วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	แผนงานสังคม สงเคราะห์		๑. โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๕๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
			๒. โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
		แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดตำบลหนองจอก	๑๐,๐๐๐	๓,๗๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๒. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพระยะสั้น	๒๐,๐๐๐	๑๗,๕๑๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ		๓. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
			๔. โครงการหมอดิน	๑๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ
			๑. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๘ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ไม่ใช้งบประมาณ)
			๒. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๐,๐๐๐	-	๑๒ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ไม่ใช้งบประมาณ)
			๓. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐	-	๔ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ไม่ใช้งบประมาณ)
			๔. เงินอุดหนุนส่วนราชการ - โครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นทำาง ในงาน “พระนครศรี-เมืองเพชร” ประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๗-๒๖ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ทิวระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ (ต่อ)	๕. โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านและตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๘๘,๔๑๐	๒๖ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๖. โครงการส่งเสริมการจัดงาน ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๔๘,๕๐๐	๑๖-๒๔ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		แผนงานการเกษตร	๑. โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
			๑. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๓๐,๐๐๐	๑๑,๕๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (อถล.)	๑๐,๐๐๐	-	๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		แผนงานการเกษตร	๑. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๙,๑๐๐	๓๐ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/กิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกที่มีอยู่อย่างจำกัด

ข้อเสนอแนะ

๑. การบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีควรคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้

๒. ให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุด สร้างเครือข่ายชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

รวม โครงการที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) รวม ๖๕ โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๙,๗๖๕,๖๕๒.๒๓ บาท

ผลการดำเนินงานอื่น ๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในพื้นที่จนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก หรือให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก <http://www.nongchok.go.th> หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๔๕๗๓๖๖ ในวันและเวลาราชการ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป