



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

.....

เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล/ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ) จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวจัตราภรณ์ สนพลาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				๒๕	๒๖	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางยุพินวรรณลำโรง-บ้านนางฉ้วนหมอนทอง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว ๕๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๓	๑๓๑,๐๐๐	๒๕	๒๖	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	-	-	✓	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเกตุฝิวจราษฎร์กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๔	๖๔,๐๐๐	๒๕	๒๖	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	-	-	✓	-
๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บริเวณขุนตาลด้วน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเกตุ	๒๐๙,๐๐๐	๒๕	๒๖	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	-	-	✓	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				๕	๖	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณบ้าน นายผิว มิ่งแมน - เขตคลอง ชลประทาน ๒ ขวา สายใหญ่ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเกตุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บริเวณบ้านนายผิว มิ่งแมน - เขตคลองชลประทาน ๒ ขวา สายใหญ่ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเกตุ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ลงวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗) - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒ ลำดับที่ ๑	๔,๒๖๗,๐๐๐	↕									✓		-	-
๑๖	โครงการซ่อมสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บริเวณวิสุทธิ เรือนธำรา - เขตตำบล ปึกเตียน หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทาบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บริเวณวิสุทธิ เรือนธำรา - เขตตำบลปึกเตียน หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทาบ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๖/ว ๓๕๗๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗) - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๔๑ ลำดับที่ ๑๓	๔,๓๗๑,๐๐๐	↕									✓		-	๔,๓๖๐,๐๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลอง ชลประทาน ๓ ขวา สายใหญ่ ๓ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน ๓ ขวา สายใหญ่ ๓ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคใหญ่ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๒๐ ตารางเมตร (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๖/ว ๓๕๗๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗) - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๓ ลำดับที่ ๒	๘,๕๕๑,๐๐๐	↕										✓		-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
				'๕'๒	'๕'๓	'๕'๓	'๕'๔	'๕'๕	'๕'๖	'๕'๗	'๕'๘	'๕'๙	'๕'๑๐	'๕'๑๑	'๕'๑๒		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Over Lay) คลองส่งน้ำ ๑ ขวา สายใหญ่ ๒ - บ้านลุงเดือน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแกตุ	เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๓.๘๐-๔.๘๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๖ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองจอก กำหนด)	๑,๑๐๐,๐๐๐												✓	-	-
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน บริเวณศาลาตอนเชิงหวาย - บ้านนายสมบูรณ์ รอดสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแกตุ	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๙๑๖ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองจอก กำหนด)	๔๘๒,๓๐๐												✓	-	-
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายทางบ้านนายเพ็ญ แก้วโกศล หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทับ	เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองจอก กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐												✓	-	-
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายวิชาญ สังข์ประเสริฐ - บ้าน นางสาวประไพ คำคล้าย หมู่ที่ ๑๐ บ้านหินตะเภา	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองจอก กำหนด)	๖๒๓,๐๐๐												✓	-	-
๒๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บริเวณ ที่นางเข้า นิลเดือน - บ้าน นางสาวปทุมมา โพธิ์กระจุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อพันงู	เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๒๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๖๑๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองจอก กำหนด)	๑,๒๒๕,๐๐๐												✓	-	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ.		พ.ศ.							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ								
				๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ									
๒๖	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณที่นา นางทรัพย์ สอนบุญ - บริเวณที่นา นายชยารักษ์ แจ้งเรือง หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยยาง	เพื่อก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร (ไม่รวมระยะวางท่อ) (รายละเอียดตามแบบ อนุมัติของจอท ก้าหนด)	๔๙๐,๐๐๐	๒๕	๒๖	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕	๓๖	๓๗	๓๘	๓๙	๔๐	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
(๒) แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ.		พ.ศ.							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ								
				๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ									
๑	โครงการขุดลอกสระพัก น้ำดิบบ้านหันตะเภา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหันตะเภา	เพื่อขุดลอกสระพักน้ำดิบบ้านหันตะเภา	๔๕๐,๐๐๐	๒๕	๒๖	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕	๓๖	๓๗	๓๘	๓๙	๔๐	-	-	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
				๒๕	๒๖	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กน้ำหนัก/ส่วนสูง ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	<ol style="list-style-type: none"> ประเมินภาวะโภชนาการเด็ก น้ำหนัก, ส่วนสูง, ความสมส่วนร่างกาย อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและส่งเสริมการเลี้ยงลูกให้เติบโตแข็งแรงอย่างสมวัย อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เรื่องภาวะโภชนาการในเด็กและการประเมินกราฟการเจริญเติบโต สนับสนุนนมกล่องและไข่ไก่ ให้แก่ เด็กอายุ ๒-๖ ปี ที่มีน้ำหนัก/ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมให้ อสม. แก่ละวังเด็กน้ำหนัก/ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ติดตามเฝ้าระวังและประเมินผลภาวะโภชนาการในเด็ก 	๘,๔๓๐	↓	↑										✓		
๑๔	โครงการฟื้นฟูวัย ยี่มีใส่ใสใจสุขภาพช่องปาก	<ol style="list-style-type: none"> ประชุมชี้แจงวางแผนการดำเนินงานโครงการ อบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนชั้น ป.๑-๖ ในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี การให้บริการตามความจำเป็น ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก การเคลือบฟลูออไรด์วานิช การอุดฟัน การถอนฟัน เป็นต้น การบันทึกข้อมูลผลการตรวจสุขภาพช่องปากในโปรแกรม HOSXP สรุปผลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 	๗,๖๖๐	↓	↑										✓		
๑๕	โครงการเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลารับผิดชอบให้ อสม. ติดตามและประดู พร้อมทั้งทำหนังสือเชิญชวนให้มาตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมฟรี อบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านมแก่สตรี อายุ ๓๐-๗๐ ปี จัดมุมให้ความรู้และสื่อเพื่อการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแก่สตรี อายุ ๓๐-๖๐ ปี และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่สตรี อายุ ๓๐-๗๐ ปี สตรีกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลา สรุปและติดตามผลการประเมินผลการทำงานโครงการ 	๑๐,๕๒๐	↓	↑										✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
				พ.ศ. ๒๕๖๗	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการส่งเสริมโภชนาการ เด็กน้ำหนัก/ส่วนสูงต่ำกว่า เกณฑ์	๑. ประเมินภาวะโภชนาการเด็ก น้ำหนัก,ส่วนสูง, ความสมส่วนของร่างกาย ๒. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เรื่องภาวะ โภชนาการในเด็กและการประเมินกราฟการเจริญเติบโต และส่งเสริมการเลี้ยงลูกให้เติบโต แข็งแรง อย่างสมวัย ๓. สนับสนุนนมกล่องและไข่ไก่ ให้แก่ เด็กอายุ ๒-๖ ปี ที่มี น้ำหนัก/ส่วนสูง ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๔. ส่งเสริมให้ อสม. เข้าร่วมวัดน้ำหนัก/ส่วนสูงต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐานที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ๕. ติดตามเฝ้าระวังและประเมินผลภาวะโภชนาการในเด็ก	๒๘,๔๕๐	↓							↑	✓	-		
๑๙	โครงการเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภครปลอดภัยใส่ใจ สุขภาพ	๑. สำรวจข้อมูลเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ โดย อสม. เพื่อวางแผนและเตรียมดำเนินงาน ๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ๓. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจาก สารเคมี และวิธีการป้องกันตนเองจากสารเคมีแก่เกษตรกร และผู้ใช้แรงงานกลุ่มเสี่ยง ๔. เจาะเลือดตรวจคัดกรองหาระดับเบนโซอีน โคลีนเอสเตอเรส (สารเคมีในเลือด) แก่เกษตรกรและผู้ใช้ แรงงานกลุ่มเสี่ยงพร้อมแจ้งผลตรวจ ๕. สรุปและติดตามการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ	๑๓,๖๓๐	↓								↑	✓	-	
๒๐	โครงการสู่วัย ใส่ใจสุขภาพ ช่องปาก	๑. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๔๐ คน โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น ๒. ตรวจสอบสุขภาพในช่องปากและให้บริการส่งเสริม ทัศนสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ๓. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	๑๒,๒๓๕	↓									↑	✓	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ กลยุทธ์การสนับสนุนการส่งเสริมและสร้างสวัสดิการสังคม
(๒) แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ																																																																		
				๒๕	๒๖	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ																																																																
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการให้ ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙๐ ลำดับที่ ๑	๑๐,๐๐๐	↓	↑	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕	๓๖	๓๗	๓๘	๓๙	๔๐	๔๑	๔๒	๔๓	๔๔	๔๕	๔๖	๔๗	๔๘	๔๙	๕๐	๕๑	๕๒	๕๓	๕๔	๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	๖๔	๖๕	๖๖	๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑	๗๒	๗๓	๗๔	๗๕	๗๖	๗๗	๗๘	๗๙	๘๐	๘๑	๘๒	๘๓	๘๔	๘๕	๘๖	๘๗	๘๘	๘๙	๙๐	๙๑	๙๒	๙๓	๙๔	๙๕	๙๖	๙๗	๙๘	๙๙	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ กลยุทธ์การสนับสนุนการส่งเสริมและสร้างสวัสดิการสังคม
(๓) แผนงานงบประมาณกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ																																																																		
				๒๕	๒๖	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓		๓๔	๓๕	๓๖	๓๗	๓๘	๓๙	๔๐	๔๑	๔๒	๔๓	๔๔	๔๕	๔๖	๔๗	๔๘	๔๙	๕๐	๕๑	๕๒	๕๓	๕๔	๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	๖๔	๖๕	๖๖	๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑	๗๒	๗๓	๗๔	๗๕	๗๖	๗๗	๗๘	๗๙	๘๐	๘๑	๘๒	๘๓	๘๔	๘๕	๘๖	๘๗	๘๘	๘๙	๙๐	๙๑	๙๒	๙๓	๙๔	๙๕	๙๖	๙๗	๙๘	๙๙
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ให้แก่ ผู้สูงอายุ	๘,๐๖๒,๔๐๐	↓	↑	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕	๓๖	๓๗	๓๘	๓๙	๔๐	๔๑	๔๒	๔๓	๔๔	๔๕	๔๖	๔๗	๔๘	๔๙	๕๐	๕๑	๕๒	๕๓	๕๔	๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	๖๔	๖๕	๖๖	๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑	๗๒	๗๓	๗๔	๗๕	๗๖	๗๗	๗๘	๗๙	๘๐	๘๑	๘๒	๘๓	๘๔	๘๕	๘๖	๘๗	๘๘	๘๙	๙๐	๙๑	๙๒	๙๓	๙๔	๙๕	๙๖	๙๗	๙๘	๙๙	๑๐๐
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ให้แก่ คนพิการ	๑,๑๕๒,๐๐๐	↓	↑	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕	๓๖	๓๗	๓๘	๓๙	๔๐	๔๑	๔๒	๔๓	๔๔	๔๕	๔๖	๔๗	๔๘	๔๙	๕๐	๕๑	๕๒	๕๓	๕๔	๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	๖๔	๖๕	๖๖	๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑	๗๒	๗๓	๗๔	๗๕	๗๖	๗๗	๗๘	๗๙	๘๐	๘๑	๘๒	๘๓	๘๔	๘๕	๘๖	๘๗	๘๘	๘๙	๙๐	๙๑	๙๒	๙๓	๙๔	๙๕	๙๖	๙๗	๙๘	๙๙	๑๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	↓	↑	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕	๓๖	๓๗	๓๘	๓๙	๔๐	๔๑	๔๒	๔๓	๔๔	๔๕	๔๖	๔๗	๔๘	๔๙	๕๐	๕๑	๕๒	๕๓	๕๔	๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	๖๔	๖๕	๖๖	๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑	๗๒	๗๓	๗๔	๗๕	๗๖	๗๗	๗๘	๗๙	๘๐	๘๑	๘๒	๘๓	๘๔	๘๕	๘๖	๘๗	๘๘	๘๙	๙๐	๙๑	๙๒	๙๓	๙๔	๙๕	๙๖	๙๗	๙๘	๙๙	๑๐๐
๔	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย เกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิด สาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณี ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นส่วนรวม	๓๕๐,๐๐๐	↓	↑	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕	๓๖	๓๗	๓๘	๓๙	๔๐	๔๑	๔๒	๔๓	๔๔	๔๕	๔๖	๔๗	๔๘	๔๙	๕๐	๕๑	๕๒	๕๓	๕๔	๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	๖๔	๖๕	๖๖	๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑	๗๒	๗๓	๗๔	๗๕	๗๖	๗๗	๗๘	๗๙	๘๐	๘๑	๘๒	๘๓	๘๔	๘๕	๘๖	๘๗	๘๘	๘๙	๙๐	๙๑	๙๒	๙๓	๙๔	๙๕	๙๖	๙๗	๙๘	๙๙	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงานขยะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการบริหารจัดการขยะภายในหมู่บ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะภายในหมู่บ้าน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๓ ลำดับที่ ๒	๑๐,๐๐๐	๒๕๖๗ ๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	-	-	✓	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานขยะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
				๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๐๑ ลำดับที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๕๖๗ ๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔) แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘						ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
				๒๕	๒๖	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐๔ ลำดับที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๕	๒๖	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการทางศาสนาฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเอกลักษณ์ท้องถิ่นและวันสำคัญต่าง ๆ

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘						ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
				๒๕	๒๖	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬากระชับสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬากระชับสัมพันธ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อใช้ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๒๕	๒๖	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีส่วนร่วมของประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงาน

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ.		ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				๒๕๖๗	๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑	จ้างทำระบบแผนที่ภาษี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก เช่น การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มีความสมบูรณ์และสามารถนำข้อมูลไปใช้ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๑๐ ลำดับที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๖๗	๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
				๒๕	๒๕			✓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีส่วนร่วมของประชาชน

๕.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ.		ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				๒๕๖๗	๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๑๔ ลำดับที่ ๑	๕,๐๐๐	๒๕๖๗	๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
				๒๕	๒๕	✓		-

(๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ.		ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
				๒๕๖๗	๒๕๖๘			
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๙๐๐	๒๕	๒๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๒๔,๗๘๐

(๔) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ.		ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
				๒๕๖๗	๒๕๖๘			
๑	โต๊ะพับสแตนเลส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส ขนาดกว้าง ๗๐ x ยาว ๑๕๐ x สูง ๖๐ เซนติเมตรจำนวน ๑ ตัว	๓,๐๐๐	๒๕	๒๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ.		ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
				๒๕๖๗	๒๕๖๘			
๑	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๗,๐๐๐	๒๕	๒๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน บุคลากรและการปฏิบัติงาน (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ปริมาณกระบะบอกดูไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป ๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู ๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ๔) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต	๘๕๐,๐๐๐	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

๓. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน บุคลากรและการปฏิบัติงาน (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ชุดเครื่องเสียง ลำโพงบลูทูธ แบบลากจูง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง ลำโพงบลูทูธ แบบลากจูง จำนวน ๑ ชุด	๓๔,๕๐๐	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๔,๕๐๐
๒	เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สาย ประกอบด้วย - ชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย) และ - ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย)	๘๙๓,๑๐๐	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๘	-	-	✓	-

